



# रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड

## Rasuwagadhi Hydropower Company Limited

महाराजगंज, काठमाण्डौ, नेपाल, फोन नं. ०१-४३७१७४४, ४३७१७४५, फ्याक्स नं. ०१-४३७१७२४  
 इमेल: rghpcl@gmail.com, वेबसाइट: www.rghpcl.com.np

### Statement of Financial Position (Unaudited) As at 31 Ashad 2080 (16 July 2023)

Particulars	Amount in NRS		
	This Quarter Ending Ashad 2080	Previous Quarter Ending Chaitra 2079	Corresponding Previous Year Quarter Ending Ashad 2079 (Audited)
<b>Assets</b>			
<b>Non Current Assets</b>			
Property, Plant & Equipment	177,402	140,047	149,333
Intangible Assets	198	110	129
Capital Work in Progress	18,949,753	18,284,456	16,639,977
<b>Total Non - Current Assets</b>	<b>19,127,354</b>	<b>18,424,612</b>	<b>16,789,438</b>
<b>Current Assets</b>			
Inventory	8,035	9,361	7,181
Prepayments	715	456	730
Advances & Deposits	983,274	921,302	393,807
Cash & Cash Equivalents	101,011	74,412	56,574
<b>Total - Current Assets</b>	<b>1,093,036</b>	<b>1,005,531</b>	<b>458,292</b>
<b>Total Assets</b>	<b>20,220,389</b>	<b>19,430,143</b>	<b>17,247,731</b>
<b>Equity &amp; Liabilities</b>			
<b>Equity</b>			
Share Capital	6,842,100	6,842,100	6,157,890
Retained Earnings	(337,546)	(328,554)	(285,498)
<b>Total Equity</b>	<b>6,504,554</b>	<b>6,513,546</b>	<b>5,872,392</b>
<b>Non - Current Liabilities</b>			
Long Term Loans	12,524,029	11,738,508	9,938,110
Other Non - Current Liabilities			1,452
Retentions Payable	698,540	664,413	-
<b>Total Non - Current Liabilities</b>	<b>13,222,569</b>	<b>12,402,921</b>	<b>9,939,562</b>
<b>Current Liabilities</b>			
Provisions	22,273	14,717	20,593
Short Term Loan	424,876	454,876	753,274
Trade and Other Payables	46,117	44,083	661,910
<b>Total Current Liabilities</b>	<b>493,266</b>	<b>513,676</b>	<b>1,435,777</b>
<b>Total Equity and Liabilities</b>	<b>20,220,389</b>	<b>19,430,143</b>	<b>17,247,731</b>

### Unaudited Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income For the period ended Ashad 2080 (16 July 2023)

Particulars	This Quarter Ending Ashad 2079	Previous Quarter Ending Chaitra 2079	Corresponding Previous Year Quarter Ending Ashad 2079 (Audited)
<b>Income</b>			
Revenue from Sale of Electricity	-	-	-
<b>Expenses</b>			
Hydropower Plant Operating Expenses	(32,317)	(30,153)	(26,963)
Administrative Expenses	(5,277)	(1,520)	(4,642)
Depreciation	(37,594)	(31,673)	(31,605)
<b>Operating Profit/ (Loss)</b>			
Interest Income	-	-	-
Other Income/Expenses	(12,812)	(9,741)	(21,075)
<b>Profit / (Loss) before Tax and Bonus</b>	<b>(50,406)</b>	<b>(41,415)</b>	<b>(52,681)</b>
Employee Bonus	-	-	-
<b>Profit/ (Loss) before Tax</b>	<b>(50,406)</b>	<b>(41,415)</b>	<b>(52,681)</b>
<b>Less: Tax</b>			
Current Tax	-	-	-
Deferred Tax Income (Expense)	-	-	-
<b>Net Profit/ (Loss) For the Period</b>	<b>(50,406)</b>	<b>(41,415)</b>	<b>(52,681)</b>

धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ को नियम २६, उपनियम (१) को अनुसूची-१४ अनुसार कम्पनीको आ. व. २०७९/०८० को चौथो त्रैमासिक प्रतिवेदन

#### १. वित्तीय विवरण

(क) यस त्रैमासिक अवधिको अपरिष्कृत वासलात तथा नाफा/नोक्सान सम्बन्धी विवरणहरू यसै साथ संलग्न गरिएको छ।  
 (ख) प्रमुख वित्तीय अनुपातहरू:

क्र.सं.	विवरण	आ.व. २०७९/०८० को चौथो त्रैमासिक अवधिको	आ.व. २०७९/०८० तेश्रो त्रैमासिक अवधिको	आ.व. २०७८/०७९ चौथो त्रैमासिक अवधिको
१	प्रति शेयर आमदानी	(०.७४)	(०.८९)	(०.८६)
२	मूल्य आमदानी अनुपात	(४०७.२२)	(३८२.६३)	(३९९.००)
३	प्रति शेयर नेटवर्थ	९५.०७	९५.२०	९५.३६
४	प्रति शेयर कुल सम्पति	२९५.५३	२८३.९८	२८०.०९
५	तरलता अनुपात	२.२२	१.९६	०.३२

\* प्रति शेयर आमदानीलाई वार्षिकीकरण गरिएको।

#### २. व्यवस्थापकीय विश्लेषण

(क) यस कम्पनीद्वारा रसुवा जिल्लाको गोसाइकुण्ड गाउँपालिका वडा नं. १ धुमन र वडा नं. २ टिडुरेको सिमाना हुँदै बग्ने भोटेकोसी नदीको पानी उपयोग गरी १११ मेगावाट क्षमताको रसुवागढी जलविद्युत आयोजना निर्माण भइरहेको छ। आयोजना निर्माणको हालको समाप्तगत भौतिक प्रगति ९७% रहेको छ। आयोजनाको निर्माणलाई ३ लटमा विभाजन गरी कार्य अघि बढाइएको छ। जसमा लट:१ अन्तर्गत सिभिल तथा हाइड्रोमैकेनिकल कार्य रहेको छ। सो कार्य टेक्नेदार M/S China International Water and Electric Corp (CWE), China ले गरिरहेको छ भने लट:२ अन्तर्गतको इलेक्ट्रोमैकेनिकल कार्य M/S Voith Hydro Pvt. Ltd, India ले गरिरहेको छ। त्वसैगरी लट:३ प्रशारण लाइन निर्माण अन्तर्गतको कार्य टेक्नेदार मुडभरी एण्ड जोशी प्रा.लि.ले गर्दै आइरहेकोमा विविध कारणहरूले तोकिएको समय सम्ममा कार्य सम्पन्न नभएकोले पटक पटक टेक्काको ब्याड थप गरिएको भएता पनि निजबाट कार्य सम्पन्न हुने कुनै ठोस आधार नदेखिएको हुँदा निजसंगको टेक्का अन्त्य गरी बाँकी कार्य सम्पन्न गर्न मिति २०७९/०४/२२ मा बोलपत्र आह्वानका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएकोमा न्यूनतम मुल्यांकित सारभुत रुपमा प्रभावशाली बोलपत्र दाता M/S Royal Construction Company (RCC) संग मिति २०७९ कार्तिक २५ (१ नोभेम्बर २०२२) मा टेक्का सम्झौता भई निजबाट बाँकी रहेको Tower Foundation को कार्य सम्पन्न गरी टावर जडान (Tower Erection) को कार्य समेत सम्पन्नभई हाल Stringing को कार्य भइरहेको छ।

यस कम्पनीको अधिकृत पूँजी रु. ७ अर्ब र जारी पूँजी रु. ६ अर्ब ८४ करोड २१ लाख रहेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणसंग आयोजनाको विद्युत खरिद विक्री सम्झौता (PPA) गर्ने सम्पत्ता तयार पारिएको आयोजनाको लागत अनुमान (निर्माण अवधीको व्याज बाहेक) कूल रु. १३ अर्ब ६८ करोड ४२ लाखलाई आधार मानी सो को ५०% स्वपूँजी र ५०% ऋण रहने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको थियो। स्वपूँजी अन्तर्गत ५१% शेयर संस्थापक शेयरधनी समूहको र ४९% शेयर सर्वसाधारण शेयरधनी समूहको रहेको छ।

संस्थापक शेयरधनी समूह अन्तर्गत नेपाल विद्युत प्राधिकरणको १८%, चिलिमे जलविद्युत कं. लि. को ३२.७९% र रसुवा जिल्लाका सम्बन्धित स्थानीय तहको ०.२१% शेयर स्वामित्व रहेको छ भने सर्वसाधारण समूह अन्तर्गत १९.५ प्रतिशत कर्मचारी सञ्चय कोषमा रकम जम्मा गर्ने सञ्चयकर्ता, ३.५ प्रतिशत संस्थापक संगठित संस्थाका कर्मचारी, १ प्रतिशत ऋण दाता संस्थाका कर्मचारी, १० प्रतिशत आयोजना प्रभावित क्षेत्र रसुवा जिल्लाका वासिन्दा र १५ प्रतिशत सर्वसाधारण (कम्पनीका कर्मचारीहरू समेत) शेयरधनीहरूको लागि छुट्याई बाँडफाँड गरिने व्यवस्था बमोजिम सो कार्य सम्पन्न गरिएको छ।

उपरोक्त व्यवस्था बमोजिम हालसम्म संस्थापक समूहको ५१% र सर्वसाधारण समूहको ४९% गरी सम्पूर्ण (१००%) शेयर बाँडफाँड तथा विक्री वितरण भए पश्चात कम्पनीको कूल चुक्ता पूँजी रु. ६ अर्ब ८४ करोड २१ लाख कायम भएको छ।

आयोजना निर्माणको लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण ऋण कर्मचारी संचय कोषबाट प्राप्त हुने गरी ऋण सम्झौता भई सोको परिचालन भइरहेको छ। कर्मचारी संचय कोषसंग भएको ऋण सम्झौताको शर्त बमोजिम ऋणको व्याज आयोजना निर्माण अवधिभर प्रत्येक ३-३ महिनामा पूँजीकरण गरिदै आएको छ। आ.व. २०८०/०८१ मा कर्मचारी संचय कोषबाट प्राप्त हुने ऋणको वार्षिक व्याजदर १०.५% रहेको छ।

आयोजना निर्माणको क्रममा २०७२ सालको विनासकारी भूकम्प, सो पश्चातको नाकाबन्दी, प्रत्येक वर्षायाममा आयोजना क्षेत्रमा आइरहेको दूलो बाढी (flash flood) तथा पहुँच मार्गमा निरन्तर गइरहेको पहिरो र पछिल्लो समय विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को संक्रमण जस्ता काबु बाहिरको परिस्थिति श्रृजना भई आयोजनाको निर्माण अवधि बढ्न गएको र यस अवधीमा विदेशी मुद्राको तुलनामा नेपाली मुद्रा अवमूल्यन भएको कारण समेतले गर्दा आयोजनाको लागत अनुमान बृद्धि हुन गएको छ। आयोजना निर्माणको पछिल्लो कार्य तालिका बमोजिम २०८० को असोज सम्ममा विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यको आधारमा तयार गरिएको संशोधित कूल लागत अनुमान (निर्माण अवधीको व्याज रकम बाहेक) करीब रु. १७ अर्ब ५६ करोड हुने देखिएको छ।

आयोजनाको निर्माण कार्य लक्षित अवधी (२०८० साल आषाढ मसान्त) सम्ममा सम्पन्न गर्न नसक्नुमा निम्न उल्लेखित काबु बाहिरको परिस्थितीहरू रहेका छन्:

- विश्व व्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को संक्रमणका कारण नेपाल सरकारबाट २०७६ साल चैत्र ११ देखि बन्दाबन्दी घोषणा भएबाट प्रभावित भएको आयोजनाको निर्माण कार्य विभिन्न निकायसंगको समन्वय पछि लट १९ सिभिल तथा हाइड्रोमैकेनिकल निर्माण कार्यका टेक्नेदारबाट सिभिल निर्माण कार्य अगाडि बढाएको भएतापनि लट २९ इलेक्ट्रोमैकेनिकल निर्माण कार्यका टेक्नेदारले कोभिड-१९ को कारण निजको देश (भारत) माहुनु सक्ने बन्दाबन्दीको कारण देखाई २०७६ साल चैत्र ८ मा साइट कार्यालयबाट फिर्ता भएकोमा २०२१ मार्च अन्त्यबाट मात्र प्राविधिक तथा अन्य कामदार आयोजना स्थलमा आउन शुरू भएकोमा १ आषाढ २०७८ मा आएको दूलो बाढीका कारण नोभेम्बर २०२१ बाट मात्र परिचालन भएको हुँदा निर्माण कार्य ढिला हुन गएको।
- टेलेस्कोप सुर्खको चेनेज ०.५१४ देखि ०.६६० सम्मको १४६ मिटरको भाग अत्यन्त कमजोर भौगर्भिक (geology) अवस्थाको कारण सो को treatment गर्दै कार्य अगाडि बढाइएकोमा ३५ मिटरको भाग खुम्चिन गई निर्माण अवधि थप लम्बिन गएको।
- १ आषाढ २०७८ (१५ जुन २०२२) मा भोटेकोशीमा आएको दूलो बाढी (flash flood) निर्माणधीन आयोजनाको टेलेस्कोप सुर्खबाट भूमिगत विद्युत गृहको तल्लो सतह (Valve Floor) भन्दा ७.५ मी. माथिसम्म पसि लेदोपानी र बालुवा जम्जुका साथै जडानको लागि राखिएका इलेक्ट्रिकल उपकरणहरू समेत डुबानमा परेको कारण निर्माण कार्य थप लम्बिन पुगेको।
- पछिल्लो समय इलेक्ट्रोमैकेनिकल अन्तर्गतको टर्वाइन साफ्ट र जेनेरेटर साफ्टमा समस्या आई सो को परिक्षणको लागि पुनः उत्पादन देश भारत लगेएको र परिक्षण पश्चात ९ मे २०२३ मा मात्र साइटमा आइपुगेकाले सो को जडान कार्य पूर्व तालिका भन्दा ढिला हुने अवस्था श्रृजना भएको।

#### (ख) आगामी अवधिको व्यवसायिक योजनाका सम्बन्धमा व्यवस्थापनको विश्लेषणात्मक विवरण :

माथि उल्लेखित कारणहरूबाट आयोजनाको पूर्व निर्धारित कार्यतालिका अनुरूप निर्माण कार्य हुन नसकेको र हालको संशोधित कार्यतालिका बमोजिम २०८० को असोजसम्ममा विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको छ। व्यापारिक विद्युत उत्पादन पश्चात रसुवागढी जलविद्युत आयोजनाबाट वार्षिक ६१ करोड ३८ लाख ७५ हजार युनिट विद्युत शक्ति उत्पादन भई यस कम्पनीलाई वार्षिक रु. ३ अर्ब २५ करोड आमदानी प्राप्त हुनेछ।

#### ३. कानूनी कारवाही सम्बन्धी विवरण:

- (क) त्रैमासिक अवधिमा संगठित संस्थाले वा संस्थाको विरुद्ध कुनै मुद्दा दायर भएको छैन,  
 (ख) संगठित संस्थाको संस्थापक वा संचालकले वा संस्थापक वा संचालकको विरुद्धमा प्रचलित नियमको अवज्ञा वा फौजदारी अपराध गरेको सम्बन्धमा कुनै मुद्दा दायर गरेको वा भएको छैन,  
 (ग) कुनै संस्थापक वा संचालक विरुद्ध आर्थिक प्रशासन गरेको सम्बन्धमा कुनै मुद्दा दायर भएको छैन।

#### ४. संगठित संस्थाको शेयर कारोबार तथा प्रगतिको विश्लेषण:

शेयरको अधिकतम मूल्य (रु.)	शेयरको न्यूनतम मूल्य (रु.)	शेयरको अन्तिम मूल्य (रु.)	शेयर कारोबार रकम (रु.)	कारोबार शेयर संख्या	कारोबार भएको कूल दिन
३७९/००	२६९/६०	३००/००	६९,७८,८०,६५३/-	२९,६७,८६९	६२

#### ५. समस्या र चुनौती:

यस कम्पनीबाट १११ मे.वा. क्षमताको रसुवागढी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य भइरहेको छ। विनाशकारी भूकम्प, नाकाबन्दी र आयोजना निर्माण क्षेत्रमा हेरक वर्ष आइरहेको बाढी पहिरो तथा १ आषाढ २०७८ मा आएको बाढी भूमिगत विद्युत गृहमा पसि जडानको लागि राखिएका इलेक्ट्रोमैकेनिकल उपकरणहरू डुबानमा परेको लगायतका कारण सिभिल निर्माण र इलेक्ट्रोमैकेनिकल जडान तर्फको कार्य समेत ढिलाई हुनाई समग्र कार्य प्रगतिमा असर पारिरहेकोमा विश्व व्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड-१९ को कारण आयोजना सम्पन्न मिति पछाडि धकेलिएको छ। साथै आयोजना स्थल वरिपरि पहिरोको जोखिम अधिक रहेकोले समय समयमा निर्माण कार्य अवरुद्ध भइरहेको छ।

#### ६. संस्थागत सूत्रासन:

कम्पनी ऐन २०६३, आचर ऐन २०५८, धितोपत्र ऐन, २०६३ लगायत यस कम्पनीतर्फ आकर्षित हुने ऐन तथा नियमहरूको पालना गरिएको छ। कम्पनीमा संस्थागत सूत्रासन कायम गर्न संचालक समितिबाट लेखापरीक्षण समिति, आयोजना कार्यान्वयन अनुगमन समिति, पदपूर्ति समिति र जोखिम व्यवस्थापन तथा न्यूनिकरण उप-समितिहरूको गठन गरी भए गरेका कार्यहरूको अनुगमन तथा नियन्त्रण गर्ने गरिएको छ। कम्पनीको आर्थिक तथा प्रशासनिक कार्यलाई व्यवस्थित गर्न आर्थिक प्रशासन तथा खरिद विनियामवली, कर्मचारी सेवा शर्त विनियामवली लगायतका अन्य नीतिहरू तथा कार्यविधिहरू निर्माण गरी संचालक समितिबाट स्वीकृत गराई लागु गरिएको छ।

#### ७. सत्य, तथ्यता सम्बन्धमा अध्यक्ष/कार्यकारी प्रमुखको उद्घोषण:

आजका मतिस्वम यस प्रतिवेदनमा उल्लेखित जानकारी तथा विवरणहरूको शुद्धताका सम्बन्धमा म संस्थागत तथा व्यक्तिगत रुपमा उत्तरदायी छु। साथै म यो उद्घोष गर्दछु की मैले जाने बुझेसम्म यस प्रतिवेदनमा उल्लेखित विवरणहरू सत्य, तथ्य र पूर्ण छन् र लगानीकर्ताहरू समुचितभई निर्णय लिन आवश्यक कुनै विवरण, सूचना तथा जानकारीहरू लुकाइएको छैन।